

รายงาน

การติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๔๖๐๑ /.....

วันที่ ๔ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งของทุกปี

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับแผน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง จึงขอรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายไกรลาส หวายฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อโปรดทราบและเห็นชอบการผล
ดำเนินการพร. ๔ ประมวล

(ลงชื่อ)

(นางวิไลวรรณ ปันงาม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ความเห็นปลัด.....
- เพื่อดำเนินการ (ลงชื่อ)
- เพื่อดำเนินการ / เพื่อดำเนินการ (ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

ความเห็น/คำสั่งนายก.....

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

.....

(นายบรรณิศล ศรีชนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง และได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นได้รายงานผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุม รับทราบ แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบรรณดล ศรีชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ จุด) จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง	๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาลักษณะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (จำนวน ๒ จุด) จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านทรายทอง	๗๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาลักษณะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านค่าน้ำสร้าง	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาลักษณะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านค่าน้ำสร้าง.	๑๗๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาลักษณะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านดงสำราญ	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะ หน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านพรเจริญ	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะ หน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านภูถ้ำพระ	๑๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะ หน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โพธิ์ทอง	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะ หน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคำหนองยาง (คุ้มศรีสุพรรณ)	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะ หน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านเพี้ยยางนา เรียง หมู่ที่ ๖ ตำบลค้ำน้ำสร้าง – บ้านปะ ยาว ตำบลหนองหมี่	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๑๑	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ ๔ บ้านดงเหนือ	๑๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๒	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อน หมู่ที่ ๗ บ้านตอปาก	๑๗๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อ การปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๑๓	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค้ำ น้ำสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงน้ำล้นลำห้วยกระต่าย หมู่ที่ ๕ บ้านภูถ้ำพระ ตำบลน้ำสร้าง อำเภอภูผามิ่ง จังหวัด ยโสธร ขนาดสูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙.๖๐ ตาราง เมตร(ตามแบบแปลนกำหนด)	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยสะเดา หมู่ที่ ๕ บ้านภูถ้ำพระ ตำบลน้ำสร้าง อำเภอภูผามิ่ง จังหวัดยโสธร ขนาด ปากลำห้วยเดิมกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ท้องลำห้วย กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๙.๐๐ เมตร ขนาดปากลำห้วยหลังการ ขุด ลอกกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ท้องลำห้วยกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร คิดเป็น ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๖๖๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๒๒๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐ (คลองตอกเกตุ) ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แยกๆละ ๑๑ ท่อนและเทพื้นและปักกำแพงปาก ท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ แปลนกำหนด)	๑๕๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตอบาก หมู่ที่ ๗ (ลำ ห้วยขอนแก่น จุดที่ ๑)	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่	แก้ปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	

	ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๑๑ ท่อนและเทพื้นและปีกกำแพงปากท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)				ก่อสร้างและ การขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ลำห้วยขอนแก่น บ้านตอ บาก หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑ ตำบลค่าน้ำสร้าง	๑๙๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตอ บาก หมู่ที่ ๗ (ลำห้วยขอนแก่น จุดที่ ๑) ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๑๑ ท่อนและเทพื้นและปีก กำแพงปากท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๙๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖ (ลำห้วยตุตตอนล่าง) ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวๆละ ๖ ท่อนและเทพื้นและปีก กำแพงปากท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ (ลำห้วยแคน) ปริมาณงานขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๒๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดงสำราญ หมู่ที่ ๒ (ลำห้วยหนองตาไก่) ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆละ ๘ ท่อนและเทพื้นและปีก กำแพงปากท่อ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๒๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งวัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๑๑ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา	หมายเหตุ
๑๐	โครงการซ่อมแซมฝายปิดประตูระบายน้ำ บ้าน ตอปาก หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน กำหนด)	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๑	โครงการซ่อมแซมฝายปิดประตูระบายน้ำ บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงานขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๕ จุด (ตามแบบ แปลนกำหนด)	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	รวม	๑,๘๑๗,๐๐๐					

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ โครงการ (เพิ่มเติม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านเที่ยงนา เรียง หมู่ที่ ๖ (ลำห้วยตื้นล่าง) ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แถวละ ๖ ท่อนและเทพื้น และปักกำแพงปากท่อ พร้อมติดตั้ง ป้าย โครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๖๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการซ่อมแซมฝายปิดรางระบายน้ำ บ้าน ตอบก หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาวรวม ๑๐.๐๐ ม. (ตามแบบแปลน กำหนด)	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	รวม	๑๖๗,๕๐๐					

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.๑-๐๐๓๖ บ้านค่าน้ำสร้าง ตำบลค่าน้ำสร้าง – บ้านคำไหล ตำบลโพนงาม (ช่วงบ้านดงสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลค่าน้ำสร้าง – บ้านคำไหล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพนงาม) อำเภออุทุมม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่กรัง ไหลทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ.๑-๐๐๓๔ สายทางบ้านคำฝักกุด ตำบลหนอง แหนด – บ้านพรเจริญ ตำบลค่าน้ำสร้าง (ช่วงบ้าน ทรายทอง หมู่ที่ ๙) อำเภออุทุมม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๕.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่กรังไหลทางทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ แปลนกำหนด)	๓๐๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

	ยส.ถ๑-๐๑๑ บ้านค้ำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๓ - บ้านค้ำหนองยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุมหึง จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่ทุ่งไหหลวงทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)						
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ยส.ถ๑-๐๑๘ บ้านดอนกกบก หมู่ที่ ๗ แยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๓ - แยกทางหลวงชนบท ยส.๕๐๒๘ ตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุมหึง จังหวัดยโสธร -ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๒.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่ทุ่งไหหลวงทั้งสองข้าง ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๔๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านดงสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุมหึง จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ตารางเมตร ลงสู่ทุ่งไหหลวงทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๒๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ๗ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ยส.ถ.๓๑-๐๐๒แยกทางหลวง ชนบท ยส.๔๐๑๓ บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖-บ้านภูถ้ำพระหมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำสร้าง อำเภอภูผามง จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕.๐๐ ตารางเมตร ลงอุ้งไร่ไหล่ทางทั้ง สองข้างตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๖๐๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลน้ำสร้าง อำเภอภูผามง จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๘.๐๐ ตารางเมตร ลงอุ้งไร่ ไหล่ทางทั้งสองข้างตามสภาพพื้นที่พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๔๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	รวม	๒,๘๑๐,๐๐๐					

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง ๒๐ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุ้มศรีสุพรรณ - ฝายคำใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านคำหนองยาง ตำบลคำ น้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐.๐๐ เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๖๔๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลด ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกระหว่างบ้าน คำหนองยาง-หมู่บ้านพรเจริญ ถึงแยกบ้านพร เจริญ-บ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๑ บ้านคำหนองยาง ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและ ติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนกำหนด)	๓๓๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการ ปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงาน โครงการในช่วงฤดูฝน	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงสำราญ - เขตตำบลโพงาม หมู่ที่ ๒ บ้านดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

	ปริมาณลูกครึ่งไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาทก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลนปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)							
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงสำราญ ม.๒ (ข้างวัด)-เขตตำบลโพนงาม หมู่ที่ ๒ บ้านดงสำราญ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลูกบาทก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลนปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี			
๕.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายฝายคำมะพะวง หมู่ที่ ๓ บ้านค่าน้ำสร้าง ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาทก์เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลนปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนกำหนด)	๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งพัสดุ ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหเฉพาะหน้า		หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	
๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเหนือ ม.๔ - บ้านดงสำราญ ม.๒ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาทก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร แปลนปรับแต่งผิวจราจรให้	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งพัสดุ ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหเฉพาะหน้า		หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	

	เรียบร้อยพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)						
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านค่าน้ำสร้าง ม.๑๐ -บ้านตงเหนือ ม.๔ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกล็ดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกทางหลวง ท้องถิ่น ยส.ถ.๓๑-๐๐๒ ถึง บ้านพรเจริญ - บ้านภูเก้าพระ (ลาดยางสายตอบก - ทองสัมฤทธิ์) หมู่ที่ ๕ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมเกล็ดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนกำหนด)	๕๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบเรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่งพัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	หลีกเลี่ยงการดำเนินงานโครงการในช่วงฤดูฝน	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง ๒๐ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข ปัญหา	หมายเหตุ
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรเจริญ-บ้าน ภูถ้ำพระ (ลาดยางสายต่อบก - ทองสัมฤทธิ์) - นายนายบุญหลัด หมู่ที่ ๕ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอ กุดชุม จังหวดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลตปรับแต่ง ผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๖๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาละหน้า	หลีกเลี่ยงการ ดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๑๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยแล้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลคำน้ำสร้าง	๒๑๒,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาละหน้า	หลีกเลี่ยงการ ดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายสี่แยกประปา บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙ - ถนนรอบภู) ตำบลคำน้ำ สร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ ลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลต ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและติดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด) ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร	๒๕๕,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	ก่อสร้างช่วงหน้าฝน ผลกระทบ เรื่องพื้นที่ก่อสร้างและการขนส่ง วัสดุ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานล่าช้า	แก้ไขปัญหาละหน้า	หลีกเลี่ยงการ ดำเนินงานโครงการ ในช่วงฤดูฝน	

๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๙-หมู่ที่ ๓ (แยกตลาดยางกุดชุม- คำหัวคู) ค่าบิลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร ขุดรื้อชั้นดินลูกรังเดิมไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร พร้อมบดทับหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนกำหนด)	๕๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี
๑๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(สายนานาชาติ)ของที่บ้านคำน้ำสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ถึง บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกล็ดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบแปลนกำหนด)	๓๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง ๒๐ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการ แก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑๔.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน สายแยกคำหนองยาง-เที่ยง นาเรียง ถึงคุ้มศรีสุพรรณ-บ้านพรเจริญ (หน้าเมรุพรเจริญ) ตำบลคำน้ำ สร้าง อำเภอกุดชุม จังห้วยไธสร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกลตปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยและ ติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๖๑,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง + ดินถม หมู่ที่ ๙ แยกสายทาง ยส.ถ.๓๑ - ๐๐๑ แยกทางหลวงชนบท ยส.๔๐๑๓๓ บ.คำน้ำสร้าง - วัดภูยิม บ.ทรายทอง จดถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๔.๐๐ เมตร ลงดินถม ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรัง หนา ๐.๒๐ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร เกลต ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน และติดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบแปลน กำหนด)	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๖.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลคำ น้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังห้วยไธสร ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณ	๑๖๗,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

	ลูกครึ่งไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ลูกบาทศกเมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลตปรับแต่งผิวจราจร ให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)						
๑๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเทียนนาเรียง หมู่ที่ ๖ ตำบลค่าน้ำสร้าง - บ้านดอนโคม ตำบลหนองหมี อำเภออุตุชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐ เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๕ ลูกบาทศกเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลตปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบแปลนกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุ้มศรีสุพรรณ ม.๑ - บ้านภูเก้าพระ ม.๕ ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภออุตุชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดหรือขึ้นดินลูกรังเดิมไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร พร้อมบดทับ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมแปลตปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนกำหนด)	๖๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงเหนือ ม.๔ - สะพานคำฝักกุด ตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภออุตุชุม จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๓๐.๐๐ เมตร ขุดหรือขึ้นดินลูกรังเดิมไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร พร้อมบดทับ หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๐ ตารางเมตร พร้อมแปลตปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย(ตามแบบแปลนกำหนด)	๕๑๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(จ่ายขาดเงินสะสม) โครงการ ช่อมแซมถนนลูกรัง ๒๐ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๒๐.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำหนอง ยาง หมู่ที่ ๑ (หน้าบ้าน นายคิม อนันต์ แสน สุข - ลาตายบ้านพรเจริญไปบ้านเที่ยงนา เรียง) ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุสุมา จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ เมตร ขุดรื้อชั้นดินลูกรังเดิมไม่ น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร พร้อมบดทับ หรือคิด เป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อม เกลตปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนกำหนด)	๕๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	รวม	๓,๐๓๓,๐๐๐					

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนภารกิจที่เป็นประโยชน์ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ภายในตำบล	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อินทรีย์ให้แก่ประชาชนในตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	ขาดบุคลากรในการ ดำเนินงานตามแผนที่ กำหนดไว้	แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ด้วยบุคลากรภายใน ตำบลมีน้อยและภารกิจ มากและมีงบประมาณใน การจัดทำโครงการมี จำกัด	
๓.	อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑.	อุดหนุนเอกชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	อยู่ในช่วง มาตรการ ป้องกันโรค Covid - ๑๙
๒	โครงการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๕	โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๖	โครงการก่อตั้งส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๗	โครงการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนทัศนคติสำหรับบริการกระจายเสียงระบบไร้ในพื้นที่ตำบล	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑.	โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	อยู่ในช่วง มาตรการ ป้องกันโรค Covid - ๑๙
๒	โครงการจัดรถ รับ-ส่ง เด็กยากไร้	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข ปัญหา	หมายเหตุ
๑.	โครงการสนับสนุนและบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล	๖๕๐,๕๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	อุดหนุนการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตตำบล	๑,๔๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๔	อุดหนุนอาหารเสริมนมให้แก่สถานศึกษา สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล	๙๓๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาดำบลคำน้ำ สร้าง	๘๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	อยู่ในช่วง มาตรการ ป้องกันโรค Covid - ๑๙
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีในท้องถิ่นบุญบั้ง ไฟประจำตำบล	๑๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
	โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีชาวบ้าน หอจดเพียร การประกวดร้องสารภัญจะทำนองพื้นบ้าน	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	อุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเกษตรวิสัยส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
	อุดหนุนเอกชน ๑)อุดหนุนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภายในตำบล เช่น งานบุญมหาชาติ ฯลฯ ๕๐,๐๐๐ บาท ๒)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเกษตรวิสัยส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นงานบุญ งานตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีฤดูชม งานบุญคูณลาน งานบุญกุ่มข้าวใหญ่ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓)อุดหนุนส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นภายในตำบล โครงการสงฆ์พระใหญ่ ๒๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการ แล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในตำบล	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง วันหยุดเทศกาล	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	สถานที่ในการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการยังไม่มี ความเหมาะสม	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำตำบล	๑๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓	โครงการรณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญห หมอกควันและไฟป่าตำบลค้ำน้ำสร้าง	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไข้ปัญหา	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนส่วนราชการ ๑)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมมตาม โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ ๒)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมมตาม โครงการบริจาคโลหิตโดยเสด็จพระราชกุศล ๓)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมมตาม โครงการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภออุทุมม (ศป.ปส.อ.อุทุมม)จังหวัดยโสธร ๔)อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมมตาม โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ๕)อุดหนุน อบต.อุทุมม ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ อบต.คำน้ำสร้าง ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.คำน้ำสร้าง	๑๖๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๓		๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๔	โครงการณรงค์และส่งเสริมการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๕	สมทบกองทุนประกันสังคม	๘๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๖	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๗๕๖,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๘	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๙	เบี้ยยังชีพผู้เฒ่าเฒ่า	๕๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๐	รายการยกรณีกฎเงินหรือความจำเป็น เร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของ ประชาชนภายในตำบล	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๑	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๒	สมทบกองทุนหลังประกันสุขภาพตำบล น้ำสร้าง	๑๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๓	สมทบกองทุนสุขภาพเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๔	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(กบท.)	๑๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสร้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	แนวทางการแก้ไขปัญหา	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	
๑๖	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ปั่นพู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวพัฒนาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	-ไม่มี	-ไม่มี	-ไม่มี	

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

ที่ ๓๓๕/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความใน ข้อ ๔ ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง ประกอบด้วย

๑. นางบัววัน	สีกา	ประธานสภา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญสม	ศรีชนะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	รองประธานกรรมการ
๓. นายวิเชียร	อุตภาพ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๔. นายสุกมิตร	ซินตา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๕. นายสุวรรณ	ทองบ่อ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖. นายเอกราช	ระศรีผู้	ผอ.รพ.สต. ตำบลค้ำน้ำสร้าง	กรรมการ
๗. นายชำนาญ	สุรินาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้ำน้ำสร้าง	กรรมการ
๘. นายณัฐสันต์	ศรีเสนพิลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๙. นายปรีดี	รัตนเถรา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายประมวล	พิมพ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางวิไลวรรณ	ปิ่นงาม	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการตาม ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๑๑ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง



ที่ ยส ๗๔๖๐๑/ว ๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. ระเบียบวาระการประชุม	จำนวน	๑	ฉบับ
	๒. สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ที่ ๓๓๕/๒๕๖๔			
	ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐสัน ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง









สำนักปลัด อบต./งานนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๕๔๗-๔๘๘๗

<http://www.Khamnamsang.go.th>

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางบัววัน สีกา	ประธานกรรมการ	
๒	นายบุญสม ศรีชนะ	รองประธานกรรมการ	
๓	นายวิเชียร อดิเทพ	กรรมการ	
๔	นายสุกมิตร ชื่นตา	กรรมการ	
๕	นายสุวรรณ ทองบ่อ	กรรมการ	
๖	นายเอกราช ระศรี	กรรมการ	
๗	นายชำนาญ สุรินาม	กรรมการ	
๘	นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา	กรรมการ	
๙	นายปรีดี รัตนเกรา	กรรมการ	
๑๐	นายประมวล พิมพา	กรรมการ	
๑๑	นางวิไลวรรณ บัณงาม	กรรมการ/เลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑			
๒			
๓			
๔			

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ผู้มาประชุม

๑. นางบัววัน สีกา	ประธานสภา	ประธานกรรมการ
๒. นายบุญสม ศรีชนะ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	รองประธานกรรมการ
๓. นายวิเชียร อุดภาพ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	กรรมการ
๔. นายสุภมิตร ชื่นตา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๕. นายสุวรรณ ทองบ่อ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖. นายเอกราช ระศรี	ผอ.รพ.สต. ตำบลคำน้ำสร้าง	กรรมการ
๗. นายชำนาญ สุรินาม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง	กรรมการ
๘. นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๙. นายปรีดี รัตน์เถรา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายประมวล พิมพา	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	
๑๑. นางวิไลวรรณ ปันงาม	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางบัววัน สีกา ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้

(นางบัววัน สีกา) เมื่อคณะกรรมการทุกท่านพร้อมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมการติดตามและ
ประธานกรรมการ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

-/สำหรับวันนี้...

สำหรับวันนี้มีวาระการประชุม ดังนี้

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑

(นางบัววัน สีกา)
ประธานกรรมการ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้างชุดเดิมหมดวาระ ดังนั้น จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ที่ ๓๓๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

(นางบัววัน สีกา)
ประธานกรรมการ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

(นางวิไลวรรณ ปั่นงาม)
ประธานกรรมการ
(นางวิไลวรรณ ปั่นงาม)
กรรมการ/เลขานุการ

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขอเชิญเลขานุการ ชี้แจงขอเชิญค่ะ

ระเบียบฯ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

-/ดังนั้น...

ดังนั้น จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค่าน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ ที่อยู่ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงการ ที่บรรจุใน ข้อบัญญัติ	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ แก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมขนส่ง	๕๓	๑๗	๓๒.๐๗	
๒	ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร	๒๐	๒	๑๐.๐๐	
๓	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๑๐	๕	๕๐.๐๐	
๔	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ แก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับ คุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้	๑๕	๑๓	๘๖.๖๖	
๕	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๘	๖๖.๖๖	
๖	ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ รักษาความสงบเรียบร้อย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๘	๕	๖๒.๕๐	
๗	ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	๘	๕	๖๒.๕๐	
๘	ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ กราบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	
รวม		๑๓๗	๖๕	๔๗.๔๔	

สรุป รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

- โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๗ โครงการ
- โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๖๕ โครงการ
- โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ (โครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ +
โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม หาร โครงการ ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔)

$$(๖๕+๕๐ \times ๑๐๐/๑๓๗) = ๗๖.๖๔$$

สรุป ความสำเร็จของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ = ๗๖.๖๔

-(นางบัววัน...

(นางบัววัน สีกา)
ประธานกรรมการ

มีคณะกรรมการท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญค่ะ
หากไม่มีคณะกรรมการท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ดิฉันขอสรุป
ความสำเร็จของแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ = ๗๖.๖๔
และมอบหมายให้เลขานุการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ล่าช้า
เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมหมดวาระ ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

(นางบัววัน สีกา)
ประธานกรรมการ

เรื่อง อื่นๆ

มีคณะกรรมการท่านใด จะเสนอหรือชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญค่ะ
หากไม่มีคณะกรรมการท่านใด เสนอเรื่องอื่นๆ อีก ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม

เลิกประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางวิไลวรรณ ปันงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางบัววัน สีกา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง
ประธานกรรมการ