



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง โทร. ๐ ๔๕ ๗๙๗๘๘๗

ที่ ยส ๗๔๖๐๑ / ๑๒๖ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไกรลาศ หวายฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(นายไกรลาศ หวายฤทธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

(นายณัฐสันต์ ศรีเสนพิลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

ความเห็น...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....

.....



(นายบรรณัดล ศรีชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน การ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	สมทบกองทุนประกันสังคม	สมทบกองทุน ประกันสังคมพนักงาน จ้าง	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๑๓,๓๔๔.๐๐	๘๖,๖๕๖.๐๐
๒.	สมทบกองทุนเงินทดแทน	สมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๕,๐๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๑,๐๑๑.๓๓	๓,๙๘๘.๖๗
๓.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๕,๘๐๒,๐๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๒,๑๗๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐
๔.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๕๗๙,๒๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๖๖๑,๒๐๐.๐๐	๙๑๘,๐๐๐.๐๐
๕.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๒๒,๕๐๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐
๖.	เงินสำรองจ่าย รายจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ บรรเทาสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือมี ความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทา ความเดือนร้อนของประชาชน ภายในตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน การรายจ่ายกรณี ฉุกเฉินที่มีเหตุบรรเทา สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือน ร้อนของประชาชน ภายในตำบล	๒๐๐,๐๐๐	ตำบลคำน้ำ สร้าง	งบกลาง	✓			๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานงานทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อพบปะประชาชน การทำประชาคมตำบล การแจ้งและเสนอข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้ทราบในเขตตำบล เป็นต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อพบปะประชาชน การทำประชาคมตำบล การแจ้งและเสนอข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนทราบในเขตตำบล เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	ตำบลค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม๑๕,๐๐๐.๐๐)
๒.	โครงการจัดงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นจัดงานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ตำบลค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการจัดงานเกี่ยวกับเลือกตั้ง สด.- ผถ.	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานเลือกตั้ง สด.- ผถ.	๓๕,๐๐๐	ตำบลค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐ (โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐)
๔.	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บุคลากรในตำบล	เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บุคลากรในตำบล	๑๐,๐๐๐	ตำบลค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตำบลค่าน้ำสร้าง	เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๕,๐๐๐	ตำบลค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานงานทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๖.	โครงการฝึกอบรมและ การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลค่าน้ำ สร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง	๒๔๐,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด	✓			๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	อุดหนุนส่วนราชการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนส่วนราชการ ๑)อุดหนุนโครงการ มอบ ความสุข สู่เมืองยศ เถลิงพระ เกียรติ ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	อำเภอกุด ชุม	งบอุดหนุน สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		๒)อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกุดชุม งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
		๓)อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกุดชุมโครงการบริจาค โลหิตเพื่อกาลกุศลอำเภอกุด ชุม	๔,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
		๔)อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกุดชุมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอกุดชุม(ศป.ปส.อ.กุดชุม)	๓๐,๐๐๐					✓	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กองคลัง			✓	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเี่ยวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบภัยหรือประสบ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนเี่ยวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ ผู้ประสบภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป พร.)	๓๕,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	สำนักปลัด งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	อุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๘๐๐	ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	งาน ป้องกัน และ บรรเทาสา ธารณภัย สำนักปลัด			✓	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานจรรยา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการจัดบริการ ประชาชนในช่วงวันหยุด เทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด บริการประชาชนในช่วง วันหยุดเทศกาล	๕๖,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด			✓	-	๕๖,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)
๑.	โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการใน โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	๙๕,๐๐๐	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข			✓	-	๙๕,๐๐๐
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า(ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้)	๔๕,๐๐๐	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข			✓	-	๔๕,๐๐๐
๓.	เงินอุดหนุนองค์กร ประชาชน อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อดำเนิน โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขจำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อดำเนินโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	ทุกหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข			✓	-	๒๒๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)
๑	โครงการรด รับ-ส่ง เด็ก ยากไร้และเด็กห่างไกล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค้ำน้ำสร้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรด รับ-ส่งเด็ก ยากไร้และเด็กห่างไกลจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้ำน้ำ สร้าง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กำหนดไว้ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑๐) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) เป็นไป ตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง การศึกษา ดำเนินการ)	๑๑๙,๐๐๐	ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา	✓		๒๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๗,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ(บาท)
๑	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง๑ และไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง๑ และไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๑	๓๖๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กองช่าง	✓			๒๕๒,๘๘๔.๖๒	๑๐๗,๑๑๕.๓๘
๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับปรุงราคาได้(ค่าK)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับปรุงราคาได้(ค่าK)	๓๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กองช่าง			✓	-	๓๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร

แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัตขะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างบ่อ กำจัดสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อ กำจัดสิ่งปฏิกูล	๒๐๐,๐๐๐	ตำบล คำน้ำสร้าง	กองช่าง			✓	-	๒๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เช่น กลุ่มสตรีคนชรา และประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	ตำบลคำน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓		๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	๒๐,๐๐๐	ตำบลคำน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓		๒๐,๐๐๐
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ตำบลคำน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓		๑๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหัดยโสธร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลค่าน้ำสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหาวัสดุกีฬาตามโครงการ จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก หรือเยาวชน	๖๐,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	กอง การศึกษา			✓	-	๖๐,๐๐๐
๒	โครงการจัดหาอุปกรณ์ กีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก หรือเยาวชน	๕๕,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	กอง การศึกษา			✓	-	๕๕,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการงานประเพณี สงกรานต์ ตำบลค้ำน้ำ สร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ งานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลค้ำน้ำสร้าง	๕๐,๐๐๐	ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา			✓		๕๐,๐๐๐
๒	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา			✓		๒๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓	อุดหนุนส่วนราชการ -อุดหนุนอำเภอกุดชุม โครงการประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร -อุดหนุนอำเภอกุดชุม โครงการจัดงานบุญตำนานข้าวอินทรีย์วิถีกุดชุม พิธีบุญคูณลานกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอกุดชุม	อุดหนุนส่วนราชการ	๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา			✓	-	๒๐,๐๐๐
			๓๐,๐๐๐			✓			๓๐,๐๐๐	-
๔	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟและงานบุญประเพณีบุญมหาชาติหรือบุญผะเหวดให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลคำน้ำสร้างหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน	เงินอุดหนุนเอกชน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณี	๑๒๐,๐๐๐		กองการศึกษา	✓			๑๒,๕๐๐	๑๐๗,๕๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๕	อุดหนุนองค์กรศาสนา -อุดหนุนโครงการ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้กับ วัดบ้านตอบาก -อุดหนุนโครงการงาน ประเพณีสงกรานต์ใหญ่	อุดหนุนองค์กรศาสนา	๒๐,๐๐๐		กอง การศึกษา			✓	-	๒๐,๐๐๐
			๑๐,๐๐๐					✓		๑๐,๐๐๐

[illegible]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการบริหารราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)อายุ ๓-๕ ปี ๕๖,๕๐๐ บาท -ค่าหนังสือเรียน(รายหัว) ๑๐,๐๐๐ บาท -ค่าอุปกรณ์การเรียน(รายหัว) ๑๐,๐๐๐ บาท -ค่าเครื่องแบบนักเรียน(ราย หัว) ๑๕,๐๐๐ บาท -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รายหัว) ๒๑,๕๐๐ บาท	สนับสนุนและบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา) ค่าชี้แจงเพิ่มเติม สามารถหักเฉลี่ย จ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจาก การ เข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบ การศึกษา เป็นต้น ให้การเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันตามจำนวนเด็ก จริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง		ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	กอง การศึกษา	✓				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินก ารแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
	อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในเขต ตำบลค่าน้ำสร้างในอัตราคน ละ๗.๓๗ บาทและตั้งสมทบ ดังนี้ ๑)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำ น้ำสร้าง จำนวน ๒๖๐ วัน ๒)โรงเรียนบ้านค่าน้ำสร้าง จำนวน ๒๖๐ วัน ๓)โรงเรียนบ้านดงสำราญ จำนวน ๒๖๐ วัน ๔)โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง จำนวน ๒๖๐ วัน ๕)โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระ-พร เจริญ จำนวน ๒๖๐ วัน	สนับสนุนและบริหาร สถานศึกษา(งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา) ค่าจ้างเพิ่มเติม สามารถหวั เหี้ยจ่ายระหว่างกันได้ เนื่องจาก การเข้าเรียนใหม่ การ ลาออก การจบการศึกษา เป็น ต้น ให้การเบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวันตามจำนวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิ่มหรือโอนลด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่า จ้าง	๑,๐๑๖,๖๐๐	ตำบล ค่าน้ำ สร้าง	กอง การศึกษา	✓		๑๗๗,๘๗๓.๗๒	๒๙'๒,๘๑๒.๐๘	๕๔๕,๙๑๔.๒๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๒	อุดหนุนราชการ ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน เขตตำบลค่าน้ำสร้างใน อัตราคนละ ๒๑ บาท ต่อ วัน จำนวน ๒๐๐ วัน ทั้ง ๔ โรงเรียน ดังนี้ ๑)โรงเรียนบ้านค่าน้ำ สร้าง ๒)โรงเรียนบ้านดงสำราญ ๓)โรงเรียนบ้านเที่ยงนา เรียง ๔)โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระ- พรเจริญ	ส่งเสริมสนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่สถานศึกษา	๑,๗๖๔,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	กอง การศึกษา	✓			๙๐๓,๖๕๐	๘๖๐,๓๕๐
๓	(งานการศึกษาไม่จำกัด ระดับ) โครงการจัดงานวันเด็ก	งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	กอง การศึกษา	✓			๔๖,๗๒๐	๔,๗๘๐ โอนเพิ่ม๓๑,๕๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านค้ำน้ำ สร้าง หมู่ที่ ๑๐	ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้างตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๙๙,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง		✓ ๙๙,๖๐๐		-	๑๐๐
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทราย ทอง หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง		✓ ๑๘๐,๐๐๐		-	-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน พรเจริญ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตามอบต.กำหนด	๑๐๕,๕๐๐	หมู่ที่ ๘	กองช่าง		✓ ๑๐๕,๕๐๐		-	๑๐๐
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านภูถ้าพระ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร และลง ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างตาม สภาพพื้นที่ พร้อมติดป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.กำหนด	๒๔๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง		✓ ๒๔๔,๐๐๐		-	-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตอบาก หมู่ที่ ๗	ขนาด กว้าง ๐.๔๕ เมตร สูง ๐.๔๕ ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๑๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง		✓ ๑๙๕,๐๐๐		-	-
๖.	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดงเหนือ หมู่ที่ ๔	กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง		✓ ๑๘๐,๐๐๐		-	-
๗.	โครงการวางท่อผ้าชีกภายในหมู่บ้าน บ้านพรเจริญ หมู่ที่ ๘	ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๑ ท่อน รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๒๘,๓๐๐	หมู่ ๗	กองช่าง		✓ ๒๘,๓๐๐		-	-
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนลาดยาง สาย ยส.ถ ๓๑-๐๐๒ สายบ้านเที่ยงนาเรียง หมู่ที่ ๖ – บ้านภูเก้าพระ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำน้ำสร้าง	ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๕	กองช่าง			✓		๒๐๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๙.	โครงการวางท่อน้ำระบาย ภายในหมู่บ้าน บ้านค้ำน้ำ สร้าง หมู่ที่ ๓	วางท่อคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รวม ๑๗๔.๐๐ เมตร และบ่อ พักคสล. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบต.กำหนด	๓๔๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง		✓ ๓๔๓,๐๐๐			
๑๐.	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ ๑	ขยายเขตท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมข้อต่อต่างๆ และ อุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดแบบ แปลนตาม อบ.กำหนด	๑๘๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง			✓		๑๘๕,๐๐๐
๑๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับปรุงราคาได้(ค่าK) ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับปรุงราคาได้(ค่าK)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับปรุงราคาได้(ค่าK)	๓๐,๐๐๐	ตำบล ค้ำน้ำสร้าง	กองช่าง			✓		๓๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	-	๒๐,๐๐๐
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	สำนักปลัด			✓	-	๑๕,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบ หอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๖ ตัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๖ ตัว	๑๐๓,๘๐๐	ตำบล ค่าน้ำสร้าง	กองช่าง			✓	-	๑๐๓,๘๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
	ค่าครุภัณฑ์ ๓๔,๔๐๐ บาท	๑.เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว	๑,๔๐๐		กองคลัง	✓			๑,๔๐๐	-
		๒.โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐			✓			๔,๕๐๐	-
		๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐			✓			๒๒,๐๐๐	-
		๔.เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๐๐๐			✓			๔,๐๐๐	-
		๕.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐			✓			๒,๕๐๐	-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จัหวัดยโสธร

แผนงานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
	ค่าครุภัณฑ์ ๒๒,๑๐๐ บาท	๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐		งานควบคุม ภายใน	✓			๑๗,๐๐๐	-
		๒.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือ LED ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๖๐๐			✓			๒,๖๐๐	-
		๓.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐			✓			๒,๕๐๐	-

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
	ค่าครุภัณฑ์ ๓๐,๐๐๐ บาท	.เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐		กองช่าง			✓	-	๓๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	ค่าครุภัณฑ์ ๓๗,๐๐๐ บาท	๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน	๗,๐๐๐					✓	-	๗,๐๐๐
		๒.ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐					✓	-	๓๐,๐๐๐

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ				
						ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
๑.	ค่าครุภัณฑ์ ๑๐๓,๘๐๐ บาท	๑.ค่าครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อ ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์สูบน้ำ) เพื่อใช้ใน การประปาหมู่บ้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง(ตามมาตราฐาน ครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๓)	๑๐๓,๘๐๐					✓	-	๑๐๓,๘๐๐

สรุปรายละเอียด

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑ เดือน ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	คิดเป็นร้อยละ	โครงการที่ ดำเนินการ แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	โครงการที่ ยังไม่ ดำเนินการ แล้ว	คิดเป็น ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ อูบโภาค บริโภาคและเพื่อการเกษตร -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -แผนงานเคหะและชุมชน	๔๕	๑๗	๓๗.๗๗	๘	๐๐.๐๐	๙	๕๒.๙๔	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ๘ โครงการ ๔๗.๐๕
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร -แผนงานการเกษตร	๘	๔	๕๐.๐๐	-	๐๐.๐๐	๔	๐๐.๐๐	
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -งานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ -แผนงานสังคมสงเคราะห์ฯ	๒๐	๘	๔๐.๐๐	๕	๖๒.๕๐	๓	๓๗.๕๐	
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น -แผนงาน การศึกษา -แผนงาน ด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -แผนงาน สาธารณสุข	๑๗	๑๕	๘๘.๒๓	๘	๕๓.๓๓	๗	๔๖.๖๖	
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน -แผนงาน ทั่วไป งานรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน -แผนงาน จราจร	๑๒	๕	๔๑.๖๖	๒	๔๐.๐๐	๓	๖๐.๐๐	
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๘	๕	๖๒.๕๐	-	๐๐.๐๐	๕	๐๐.๐๐	
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการที่ดี -แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๒๐	๑๒	๖๐.๐๐	๕	๔๑.๖๖	๗	๕๘.๓๓	
	รวม	๑๓๐	๖๖	๕๐.๗๖	๒๘	๓๐.๓๐	๓๘	๕๗.๕๗	

หมายเหตุ ไม่รวมโครงการเงินจ่ายขาดสะสม ปี ๒๕๖๖

สรุปรายละเอียด

รายงานผลการกำกับติดตาม แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖(รอบที่ ๑ เดือน ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

การดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

-โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ / แผนดำเนินงาน จำนวน ๖๖ โครงการ

ที่	รายงานผลการกำกับติดตาม	จำนวนในข้อบัญญัติ	ความก้าวหน้าการเบิกจ่าย %	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	รายงานสถานการณ์แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑ เดือน ๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖)	๖๖	๑๐๐.๐๐	๑๕,๙๒๐,๕๐๐	
๒	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	๒๐	๓๐.๓๐	๑๐,๖๕๑,๒๗๐	
๓	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	๓๘	๕๗.๕๗	๑๗๗.๘๗๓	
๔	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	๘	๑๒.๑๒	๑,๓๘๔,๘๐๐	
๕	โครงการเพิ่มเติม	-	-	-	
๖	โครงการเงินจ่ายขาดสะสม	-	-	-	
๗	โอนลด	-	-	๓๐,๐๐๐	
๘	โอนเพิ่ม	-	-	๑๕,๐๐๐	

- ปัญหา อุปสรรค

(๑) ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

(๒) การดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ จะเกิดปัญหาการอนุญาต เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ส.ป.ก.

- ข้อเสนอแนะ

(๑) สำนักงบประมาณและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นตาม พรบ.กระจายอำนาจ

(๒) ก่อนดำเนินการสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้าง ควรมีการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจนเพื่อจะได้ดำเนินการขออนุญาตก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหลัง